



**QUICK
HARD**

HOCHLEISTUNGS-
VERGÜTUNG

AUFHEIZPROTOKOLL AB 100 ml DOSIERUNG NORM-BELEGREIFE (FUNKTIONSHEIZEN/BELEGREIFHEIZEN)

Stand: November 2021

Estrichleger:	Bauvorhaben/Bauabschnitt:
Einbaudatum von/bis:	

Die Fußbodenheizung ist gemäß Funktionsheizten in Gebrauch zu nehmen und nach unserer Tagesabfolge und Temperaturangabe lt. diesem Datenblatt durchzuführen. Der Abschluss gemäß unserem Aufheizprotokoll zeigt das Ende des Funktions- und Belegreifheizens an.

Belegreifheizten frühestens ab dem 4. Tag nach Estricheinbau, ohne Nachtabenkung.

Tage Belegreifheizten	Soll - Vorlauf-temperatur	Abgelesene Vorlauftemperatur	Datum und Uhrzeit	Prüfer (Heizungsfirma):
1. Tag	25 °C			
2. Tag	30 °C			
3. Tag	35 °C			
4. - 17. Tag	40 °C			
18. Tag	35 °C			
19. Tag	30 °C			
20. - 23. Tag	25 °C			
24. Tag	*CM-Messung durchführen			

* Feststellung der Norm-Belegreife des Estrichs mittels CM-Messung. Wird diese nicht erreicht, muss mit 25 °C Vorlauftemperatur solange weiter geheizt werden bis die Norm-Belegreife erreicht wird.

- Maximale Auslegungs-/Vorlauftemperatur wird vom Installateur vorgegeben (höchstens 45 °C)! Ohne Nachtabenkung!
Beispiel: Wurde die Fußbodenheizung auf eine max. Vorlauftemperatur von z.B. 35 °C ausgelegt, so reicht es aus, wenn das Belegreifheizten mit max. 35 °C (Ohne Nachtabenkung) durchgeführt wird. Dies setzt voraus, dass im laufenden Betrieb die max. Vorlauftemperatur höchstens 5 °C über der max. Temperatur für das Belegreifheizten gefahren wird (in diesem Fall nicht höher als 40 °C).
- Innerhalb eines Estrichfeldes müssen alle Heizkreise gleichzeitig beheizt werden. Vor Belagsverlegung die Estrichtemperatur auf ca. 20 °C absenken (Vorgabe des Oberbelagslegers einhalten). Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.
- Vor Belagsverlegung ist zwingend eine CM-Messung (Einwaage 50 g, Ablesezeit nach 10 Minuten) durchzuführen.

- Ende des Belegreifheizens (Datum): _____
- Fußbodenfläche war frei von Materialien und Überdeckungen? Ja Nein
- Wurden die Räume während des Aufheizens täglich 3-4-mal à 20 Minuten belüftet? Ja Nein
- Mobile Heizzentrale? Ja Nein
- Aufheizen wurde mit automatischer Regelung durchgeführt? Ja Nein

Heizungsbauer: Stempel und Unterschrift