



AUFHEIZPROTOKOLL / BELEGREIFE ≤ 2% NACH 10-14 TAGEN Stand: Nov. 2021
(FUNKTIONSHEIZEN/BELEGREIFHEIZEN)

Begehrbar nach 24 Std. / Belastbar nach 2 Tagen mit max. 70% der vorgesehenen Nutzlast

| | |
|---|---------------------------|
| Estrichleger: Einbaudatum von/bis: | Bauvorhaben/Bauabschnitt: |
|---|---------------------------|

Die Fußbodenheizung ist gemäß Funktionsheizten in Gebrauch zu nehmen und nach unserer Tagesabfolge und Temperaturangabe lt. diesem Datenblatt durchzuführen. Der Abschluss gemäß unserem Aufheizprotokoll zeigt das Ende des Funktions- und Belegreifheizens an.

Belegreifheizen frühestens ab dem 2. Tag nach Estricheinbau, ohne Nachtabenkung.

| Tage Belegreifheizen | Soll - Vorlauf-temperatur | Abgelesene Vorlauf-temperatur | Datum und Uhrzeit | Prüfer (Heizungsfirma): |
|----------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. Tag | 20 - 25 °C | | | |
| 2. Tag | 30 °C | | | |
| 3. - 10. Tag | 40 °C | | | |
| 11. Tag | 30 °C | | | |
| 12. Tag | 25 °C | | | |
| 13. Tag | Heizung abschalten und bei ≤ 20 °C CM-Messung durchführen | | | |

- Maximale Auslegungs-/Vorlauf-temperatur wird vom Installateur vorgegeben (höchstens 45 °C)! Ohne Nachtabenkung!
Beispiel: Wurde die Fußbodenheizung auf eine max. Vorlauf-temperatur von z.B. 35 °C ausgelegt, so reicht es aus, wenn das Belegreifheizen mit max. 35 °C (Ohne Nachtabenkung) durchgeführt wird. Dies setzt voraus, dass im laufenden Betrieb die max. Vorlauf-temperatur höchstens 5 °C über der max. Temperatur für das Belegreifheizen gefahren wird (in diesem Fall nicht höher als 40 °C).
- Innerhalb eines Estrichfeldes müssen alle Heizkreise gleichzeitig beheizt werden. Vor Belagsverlegung die Estrichtemperatur auf ca. 20 °C absenken (Vorgabe des Oberbelagslegers einhalten). Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.
- Vor Belagsverlegung ist zwingend eine CM-Messung (Einwaage 50 g, Ablesezeit nach 10 Minuten) durchzuführen.

- Ende des Belegreifheizens (Datum): _____
- Fußbodenfläche war frei von Materialien und Überdeckungen? Ja Nein
- Wurden die Räume während des Aufheizens täglich 3-4-mal à 20 Minuten belüftet? Ja Nein
- Mobile Heizzentrale? Ja Nein
- Aufheizen wurde mit automatischer Regelung durchgeführt? Ja Nein

Heizungsbauer: Stempel und Unterschrift